



Утверждаю

директор ООО Агентство «ТАЛИОН»  
Ю.В. Кураченко  
«01» декабря 2023г.

## ПЛАН

План работ по текущему ремонту и содержанию общего имущества в многоквартирном доме по адресу: г. Москва, г. Троицк, Октябрьский пр-т, д. 17 на 2024г.

Общая площадь жилых помещений здания: 7921,9 м<sup>2</sup>  
Количество квартир: 166 шт.  
Количество подъездов: 2 шт.  
Этажность: 12 эт.

№ п.п	Наименование работ	Объемы	Периодичность (срок) выполнения
1.			
1.1.	Влажное подметание лестничных площадок и маршей нижних двух этажей	279,3 м <sup>2</sup>	Ежедневно
	Влажное подметание лестничных площадок и маршей выше второго этажа	1396,7 м <sup>2</sup>	1 раз в неделю
	Влажная протирка пыли с колпаков светильников.		2 раза в год
	Влажная протирка пыли с подоконников, отопительных приборов, стен, плинтусов, перил и ограждений	165 м <sup>2</sup>	2 раза в год
	Мытье лестничных площадок и маршей	1676 м <sup>2</sup>	2 раза в месяц
	Мытье окон (сезон)	24 шт.	1 раз в год
	Уборка площадки перед входом в подъезд, очистка металлической решетки и приемка		1 раз в неделю
	Влажная протирка стен, дверей, почтовых ящиков, обметание пыли с потолков		1 раз в год
2.	<b>Работы по техническому обслуживанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме, в том числе:</b>		
2.1.	<b>Фундаменты:</b>		
	Восстановление и ремонт решеток на продухах фундаментов	8 шт.	май - сентябрь
	Очистка от солевых подтеков и мха цоколя	212м <sup>2</sup>	март - апрель
	Заделка трещин цоколя	212м <sup>2</sup>	по мере необходимости
	Восстановление входных групп (ступени, площадки)	20м <sup>2</sup>	март-апрель
	Частичный ремонт отмосток	190,8 м <sup>2</sup>	по мере необходимости
2.2.	<b>Кровля:</b>		
	Осмотр кровли и парапетов, очистка кровли от мусора и посторонних предметов	1231м <sup>2</sup>	март-май
	Частичный ремонт рулонной кровли, восстановление гидроизоляции	20м <sup>2</sup>	по мере необходимости
	Чистка воронок ливневой канализации	4 шт.	март-апрель; сентябрь-октябрь
2.3.	<b>Фасад:</b>		
	Осмотр фасада, козырьков над входными крыльцами. Частичный ремонт козырька, восстановление гидроизоляционного покрытия	24 м <sup>2</sup>	март-май (по мере необходимости)
	Частичный ремонт межпанельных швов, кирпичной кладки	20 м <sup>2</sup>	июнь-октябрь (по мере необходимости)
	Окраска входных металлических дверей	4 шт.	март-апрель
	Замена уплотнительных резинок на входных металлических дверях	4 шт.	сентябрь-ноябрь
	Работы по регулировки доводчиков входных металлических дверей	4 шт.	по мере необходимости
2.4.	<b>Подъезд:</b>		
	Навеска пружин входных дверей подъездов	4 шт.	октябрь и по мере необходимости
	Смена и восстановление фурнитуры на окнах в местах общего пользования (ручки, пружины)	по мере необходимости	май-октябрь и по мере необходимости
	Замена разбитых стекол	по мере необходимости	май-октябрь и по мере необходимости

	Восстановление поручней (вандализм)	по мере необходимости	май-октябрь и по мере необходимости
	Ремонт напольного покрытия	по мере необходимости	май-октябрь и по мере необходимости
	Восстановление внутренней отделки стен и потолков мест общего пользования (вандализм)	по мере необходимости	май-октябрь и по мере необходимости
3.	<b>Внутридомовое инженерное оборудование и технические коммуникации</b>		
3.1	<b>Электрооборудование:</b>		
	Проведение электротехнических замеров: -сопротивления; -изоляции; -фазы-нуль		согласно требованиям технических регламентов
	Ремонт, замена осветительных приборов в местах общего пользования	по мере необходимости	в течение года
	<b>Сантехническое оборудование:</b>		
	Ревизия и ремонт запорной арматуры	19 шт.	май-сентябрь
	Замена неисправной запорной арматуры Ø 25 мм	3 шт.	май-сентябрь
	Замена неисправной запорной арматуры Ø 15 мм	2 шт.	май-сентябрь
3.2.	Замена стояковых вентилей Ø 32 мм	5 шт.	май-сентябрь
	Замена стояковых вентилей Ø 25 мм	2 шт.	май-сентябрь
	Замена стояковых вентилей Ø 20 мм	5 шт.	май-сентябрь
	Замена стояковых вентилей Ø 15 мм	2 шт.	май-сентябрь
	Смена отдельных участков трубопроводов системы ХВС и ГВС	10 м.п.	май-сентябрь (и по мере необходимости)
	Восстановление теплоизоляции трубопроводов отопления и ГВС	40 м.п.	май-сентябрь
	Замена отдельных участков канализационных стояков	10 м.п.	май-сентябрь (и по мере необходимости)
	<b>Подготовка тепловых сетей к новому отопительному сезону:</b>		
	Промывка системы отопления		май- сентябрь
3.3	Опрессовка (гидравлическое испытание) системы отопления в соответствии с Правилами технической эксплуатации ж.ф., требованиями технического надзора энергоснабжающей организации с оформлением соответствующего акта		май - сентябрь
	Наполнение системы сетевой водой		май - сентябрь
	Ремонт, регулировка систем центрального отопления		по мере перехода к эксплуатации в осенне- зимний период
3.4	<b>Лифты</b>		
	Замена напольного покрытия в лифтах	4 шт.	по мере необходимости
	Покраска стен кабин лифта	4 шт.	по мере необходимости

Главный инженер ООО Агентство «ГАЛИОН»

*Ю.Е. Поздняков*

Ю.Е. Поздняков