



Утверждаю

директор ООО Агентство «ТАЛИОН»

Ю.В. Кураченко

«01» декабря 2023г.

ПЛАН

План работ по текущему ремонту и содержанию общего имущества в многоквартирном доме по адресу: г. Москва, г. Троицк, Октябрьский пр-т, д. 3А на 2024год

Общая площадь жилых помещений здания: 11860,32 м²

Количество квартир: 155 шт.


Количество подъездов: 2 шт.

Этажность: 17 эт.

№ п.п	Наименование работ	Объемы	Периодичность (срок) выполнения
1.	Работы и услуги по санитарному содержанию мест общего пользования в многоквартирном доме, в том числе:		
1.1.	Влажное подметание лестничных площадок и маршей нижних двух этажей	248,2 м ²	Ежедневно
	Влажное подметание лестничных площадок и маршей выше второго этажа	1737,5 м ²	1 раз в неделю
	Влажная протирка пыли с колпаков светильников.		2 раза в год
	Влажная протирка пыли с подоконников, отопительных приборов, стен, плинтусов, перил и ограждений	500 м ²	2 раза в год
	Мытьё лестничных площадок и маршей	1985,7 м ²	2 раза в месяц
	Мытьё окон (сезон)	96 шт.	1 раз в год
	Уборка площадки перед входом в подъезд, очистка металлической решётки и приямка		1 раз в неделю
	Влажная протирка стен, дверей, почтовых ящиков, обметание пыли с потолков		1 раз в год
2.1.	Фундаменты:		
	Восстановление и ремонт решеток на продухах фундаментов	4 шт.	май - сентябрь
	Очистка от солевых подтеков и мха цоколя	265м ²	март - апрель
	Заделка трещин цоколя	265м ²	по мере необходимости
	Восстановление входных групп (замена ступеней входных групп)	16 шт.	март-апрель
	Частичный ремонт отмосток	120 м ²	по мере необходимости
2.2	Кровля:		
	Осмотр кровли и парапетов, очистка кровли от мусора и посторонних предметов	1034м ²	март-май
	Частичный ремонт рулонной кровли, восстановление гидроизоляции	20м ²	по мере необходимости
	Чистка воронок ливневой канализации	4 шт.	март-апрель; сентябрь-октябрь
2.3	Фасад:		
	Осмотр фасада, козырьков над входными крыльцами. Частичный ремонт козырька, восстановление гидроизоляционного покрытия	10 м ²	март-май (по мере необходимости)
	Частичный ремонт межпанельных швов, кирпичной кладки	20 м ²	июнь-октябрь (по мере необходимости)
	Окраска входных металлических дверей	2 шт.	март-апрель
	Замена уплотнительных резинок на входных металлических дверях	2 шт.	сентябрь-ноябрь
	Работы по регулировки доводчиков входных металлических дверей	2 шт.	по мере необходимости
2.4	Подъезд:		
	Навеска пружин входных дверей подъездов	2 шт.	октябрь
	Смена и восстановление фурнитуры на окнах в местах общего пользования (ручки, пружины)	по мере необходимости	май-октябрь и по мере необходимости
	Замена разбитых стекол	по мере необходимости	май-октябрь и по мере необходимости

	Восстановление поручней (вандализм)	по мере необходимости	по мере необходимости
	Ремонт напольного покрытия	по мере необходимости	по мере необходимости
	Восстановление внутренней отделки стен и потолков мест общего пользования (вандализм)	по мере необходимости	май-октябрь и по мере необходимости
3.	Внутридомовое инженерное оборудование и технические коммуникации		
3.1	Электрооборудование:		
	Проведение электротехнических замеров: -сопротивления; -изоляции; -фазы-нуль		согласно требованиям технических регламентов
	Ремонт, замена осветительных приборов в местах общего пользования	по мере необходимости	в течение года
	Сантехническое оборудование:		
	Ревизия и ремонт запорной арматуры	24 шт.	май-сентябрь
	Замена неисправной запорной арматуры Ø 25 мм	3 шт.	май-сентябрь
3.2.	Замена неисправной запорной арматуры Ø 15 мм	5 шт.	май-сентябрь
	Замена стояковых вентилей Ø 32 мм	3 шт.	май-сентябрь
	Замена стояковых вентилей Ø 25 мм	8 шт.	май-сентябрь
	Замена стояковых вентилей Ø 20 мм	2 шт.	май-сентябрь
	Замена стояковых вентилей Ø 15 мм	3 шт.	май-сентябрь
	Смена отдельных участков трубопроводов системы ХВС и ГВС	17м.п.	май-сентябрь (и по мере необходимости)
	Восстановление теплоизоляции трубопроводов отопления и ГВС	20 м.п.	май-сентябрь
	Замена отдельных участков канализационных стояков	10 м.п.	по мере необходимости
	Подготовка тепловых сетей к новому отопительному сезону:		
	Промывка системы отопления		май- сентябрь
3.3	Опрессовка (гидравлическое испытание) системы отопления в соответствии с Правилами технической эксплуатации ж.ф., требованиями технического надзора энергоснабжающей организации с оформлением соответствующего акта		май -сентябрь
	Наполнение системы сетевой водой		май -сентябрь
	Ремонт, регулировка систем центрального отопления		по мере перехода к эксплуатации в осенне-зимний период
3.4	Лифты		
	Замена напольного покрытия в лифтах	4 шт.	по мере необходимости
	Покраска стен кабин лифта	4 шт.	по мере необходимости

Главный инженер ООО Агентство «ТАЛИОН»



Ю.Е. Поздняков